

**Protokol o průběžném využití finanční podpory Plzeňského kraje
v oblasti ochrany vod a zásobování pitnou vodou pro rok 2016**

Akce:	Měčín – ČOV a kanalizace
Žadatel:	město Měčín, plátce DPH

Dodržení podmínek a termínů:

Termín plnění dle smlouvy č. 42742016	do 30. 11. 2016
Termín pro průběžné vyúčtování	do 15. 12. 2016
Termín pro závěrečné vyúčtování	do 5. 9. 2018
Vyúčtování průběžné doručeno	5. 12. 2016
Vyúčtování závěrečné doručeno	
Seznam doložených dokladů 2016	Faktura č. 100160547, platba: 16. 9. 2016, BV č. 151; faktura č. 100160582, platba: 18. 10. 2016 BV č. 166; faktura č. 100160689, platba 10. 11. 2016, BV č. 177, faktura č. 100160730, platba 25. 11. 2016, BV č. 186
Cena za provedení díla dle SOD bez DPH	44 387 398,6 Kč
Uznatelné náklady pro MZe a PK	43 850 000,0 Kč
Dotace MZe	24 118 000,0 Kč
Uznatelné náklady pro stanovení míry podpory z PK	19 732 000,0 Kč
Přiznaná výše dotace PK	4 000 000 Kč
Doložené plnění 2016 jen uznatelné náklady	4 000 000 Kč
Procentní výše dotace	20,3 %
Dotace MZe+PK	64,1 %

Kolaudační souhlas doložen: NE, stavba pokračuje

Splnění podmínek: ANO

Vrácená dotace: 0 Kč

Vypracoval: Landová	Podpis: 
----------------------------	---