

**Protokol o průběžném využití finanční podpory Plzeňského kraje  
v oblasti ochrany vod a zásobování pitnou vodou pro rok 2017**

<b>Akce:</b>	Měčín - ČOV a kanalizace 2017
<b>Žadatel:</b>	Město Měčín, plátce DPH


**Dodržení podmínek a termínů:**

Termín plnění dle smlouvy č. 42842017	do 20. 11. 2017
Termín pro průběžné vyúčtování	do 30. 11. 2017
Termín pro závěrečné vyúčtování	do 27. 9. 2019
Vyúčtování průběžné doručeno	13. 11. 2017
Vyúčtování závěrečné doručeno	
Seznam doložených dokladů 2017	Faktura č. 384 (100170575), platba 18. 10. 2017, BV ze dne 18. 10. 2017 č. 33
Cena za provedení díla dle SOD bez DPH	44 387 398,60 Kč
Uznatelné náklady MZe a PK	43 850 000,00 Kč
Dotace z MZe	30 695 000,00 Kč
Dotace PK 2016	4 000 000,00 Kč
Přiznaná výše dotace PK (max. 80 % MZe + PK)	<b>385 000Kč</b>
Doložené plnění 2017 jen uznatelné náklady	385 000 Kč
Procentní výše dotace z PK 2017	<b>4,2 %</b>
Dotace MZe + PK celkem	<b>80 %</b>

**Kolaudační souhlas doložen: NE, stavba pokračuje**

**Splnění podmínek:**

**Vrácená dotace: 0 Kč**

<b>Vypracoval:</b> Landová	<b>Podpis:</b> 
----------------------------	---